



CERTIFICAT DE CAPACITE

E.G.E.R.I

Désignation des travaux : **LIGNE 225 KV VILLEMANDEUR Z GLACIERE
LIGNE 225 KV EGUZON-MOUSSEAUX.**

Réalisation de fondations Spéciales et Génie Civil

Lieu du chantier : **Département du loiret**

Période d'exécution : **JUILLET 2012**

Intervenants (noms et adresses) :

Maître d'Ouvrage : RTE TEO GIMR – 75 , bld Gabriel Lauriol- 44326 Nantes

Maître d'Œuvre : RTE TEE GIMR – RTE TEO GIMR – 75 , bld Gabriel Lauriol- 44326 Nantes

Entreprise(s) principale : CI 2000 – 56,rue de Collières – 69780 Mons

Entreprise sous –Traitante : EGERI (Fondations Spéciales et Génie Civil)
ZA Sud-Rue de la belle Eugénie - 85150 La chapelle Achard

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'Entreprise principale (hors sous-traitance) :
1.199.721 € Euros

Nature des travaux effectivement réalisés par l'Entreprise ou le groupement d'entreprises (hors sous-traitance) et quantités mises en œuvre :

Construction de la ligne 225 Kv Villemandeur Z Glacière & ligne 225 Kv Eguzon-Mousseaux

Sous-traitance :

À préciser impérativement : oui non

Si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités : 274.689 ,75 Euros.

- la nature des travaux sous-traités : Réalisation des fondations spéciales sur micropieux d'ouvrages électriques (pylônes) des lignes 225 Kv Villemandeur Z Glacière & ligne 225 Kv Eguzon-Mousseaux

-Quantités mises en œuvre :

Fondations pour sept pylônes THT, comprenant la mise en œuvre de 456 ml de forage en diamètre 165 mm technologie foré simple, tubage à l'avancement (ODEX) et autoforé. Mise en place de 9 tonnes d'armatures et injections de 12 m3 de coulis de ciment par basse pression.

Réalisation du génie civil et réglage d'embases et mécano-soudure (Qualification NF EN 287-1 :2004), mise en place de 42 ml de viroles aciers en diamètre 1200 mm soit 10 tonnes d'acier et mise en œuvre de 56 m3 de béton C30/37.

Conditions d'exécution particulières : Travaux en terrain agricole.

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

À cocher impérativement.

Oui

non

Bureau d'étude EGERI

Φ Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

-Forage : 1 Foreuse 12 Tonnes MC800 Commachio + Rotative 2500 KN/m, Centrale d'injection TWG + pompe d'injection, Enregistreurs de paramètres de forage + injection, élévateur manuscopique, cuve à eau de 9000 litres, compresseur Kaesser M200/170, ensemble d'outils de forage (MFT, Tiges etc. ...), camion + porteur, fourgons ateliers.

-Réglage des ouvrages neufs : 1 mini pelle 2,5 T, une remorque, 2 véhicules de liaison, 2 groupes de soudure 300/400 A., Théodolite électronique, vibreur à béton, benne de reprise.

Φ Autre (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

- Travaux sous ligne 63 KV non consignées.
- Travaux réalisés sous la norme ISO 9001 : 2008
- Travaux réalisés sous la certification de qualification fondations spéciale RTE N°2008/S 189-250775.

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date

18/10/12

Signature(s)
CONSORZIO ITALIA 2000
50, Rue de Coligny
Tél : 04 72 23 58 70 Fax : 04 78 40 13 83
Tél : 04 72 23 58 70
Email : ci2000@ci2000.fr

Cachet
Du Maître d'Ouvrage ou du
Maître d'Œuvre compétent
Ou de l'entreprise Mandataire